

**Інформація**  
**щодо стану оформлення документації та виконання робіт по об'єктах капітального будівництва та капітального ремонту,**  
**включених до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2015 рік**

кількість - шт.  
освоєння, фінансування - млн. грн

№ п/п	Найменування головного розпорядника коштів	Передбачено в Програмі на 2015 рік (Розпорядження КМДА від 24.06.2015 №617)		Наявність затвердженої проектно-кошторисної документації (експертиза кошторису)		Проведення тендерів			Заклучено договорів		Розпочаті роботи на об'єктах станом на 24.07.2015 (відповідно до звітів за формами 07-КБ-звіт та 07-КР-звіт)			
		кількість об'єктів (без боргів)	обсяг коштів (без боргів)	кількість об'єктів	%	кількість об'єктів, які потребують тендеру	з них:		кількість об'єктів	%	кількість об'єктів	освоєно коштів	профінансовано	% освоєння
							проведено	оголошено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>ВСЬОГО:</b>	<b>34</b>	<b>11,26</b>	<b>31</b>	<b>91,2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>94,1</b>	<b>33</b>	<b>3,583</b>	<b>5,3646</b>	<b>66,8</b>
	капітальний вкладення	1	0,110	1	100	1	1,00	0	1	100	1			
	капітальний ремонт	33	11,150	30	90,9	1,00	1,00		31	93,9	32	3,583	5,3646	<b>66,8</b>
<b>1</b>	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ</u></b>	<b>34</b>	<b>11,26</b>	<b>31,00</b>	<b>91,2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>94,1</b>	<b>33</b>	<b>3,583</b>	<b>5,3646</b>	<b>66,8</b>
	капітальний вкладення (спорт)	<b>1</b>	<b>0,11</b>	<b>1</b>	<b>100</b>				<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>			
	- капітальний ремонт	33	11,150	30	90,90	1	1	0	31	93,9	32	<b>3,583</b>	5,3646	<b>66,8</b>
	<b>II. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ</b>	<b>33</b>	<b>11,150</b>	<b>30</b>	<b>90,9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>93,9</b>	<b>32</b>	<b>3,583</b>	<b>5,3646</b>	<b>66,8</b>
<b>70000</b>	<b>Освіта</b>	<b>30</b>	<b>5,600</b>	<b>28</b>	<b>93,4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>	<b>30</b>	<b>2,8398</b>	<b>3,2702</b>	<b>86,8</b>
<b>70201</b>	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>	<b>1</b>	<b>0,110</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>	<b>0,110</b>	<b>0,110</b>	<b>100,0</b>
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" (ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 106/4)	1	0,110	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,110	0,110	<b>100,0</b>

№ п/п	Найменування головного розпорядника коштів	Передбачено в Програмі на 2015 рік (Розпорядження КМДА від 24.06.2015 №617 )		Наявність затвердженої проектно-кошторисної документації (експертиза кошторису)		Проведення тендерів			Заключено договорів		Розпочаті роботи на об'єктах станом на 24.07.2015 (відповідно до звітів за формами 07-КБ-звіт та 07-КР-звіт)			
		кількість об'єктів (без боргів)	обсяг коштів (без боргів)	кількість об'єктів	%	кількість об'єктів, які потребують тендеру	з них:		кількість об'єктів	%	кількість об'єктів	освоєно коштів	профінансовано	% освоєння
							проведено	оголошено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70307	<b>Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою</b>	3	0,700	3	100,0	0	0	0	3	100,0	3	0,2722	0,2722	100,0
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46)	1	0,109	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,0328	0,033	100,0
	ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37)	1	0,523	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,2191	0,2191	100,0
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46)	1	0,068	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,0203	0,0203	100,0
70401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>	1	1,500	1		1	1	0	1	100,0	1	0,450	0,450	100,0
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. МАЗЕПИ, 13)	1	1,500	1,00		1	1	0	1	100,0	1	0,450	0,450	100,0
70501	<b>Професійно-технічні заклади освіти</b>	22	1,500	22	77,3	0	0	0	22	100,0	22	1,3025	1,3138	99,1

№ п/п	Найменування головного розпорядника коштів	Передбачено в Програмі на 2015 рік (Розпорядження КМДА від 24.06.2015 №617 )		Наявність затвердженої проектно-кошторисної документації (експертиза кошторису)		Проведення тендерів			Заклучено договорів		Розпочаті роботи на об'єктах станом на 24.07.2015 (відповідно до звітів за формами 07-КБ-звіт та 07-КР-звіт)			
		кількість об'єктів (без боргів)	обсяг коштів (без боргів)	кількість об'єктів	%	кількість об'єктів, які потребують тендеру	з них:		кількість об'єктів	%	кількість об'єктів	освоєно коштів	профінансовано	% освоєння
							проведено	оголошено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛЩЕЮ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	1	0,050	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,048	0,048	<b>100,0</b>
	РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛЩЕЮ (ВУЛ. БЛИЦЬКА, 38-Б)	1	0,090	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,087	0,087	<b>100,0</b>
	РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИСВА" (ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 13)	1	0,080	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,079	0,079	<b>100,0</b>
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	1	0,100	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,095	0,096	<b>98,9</b>
	ЗАМІНА ВІКОН У ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	1	0,05	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,049	0,049	<b>100,0</b>
	РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛЩЕЮ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 24)	1	0,100	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,097	0,100	<b>97,7</b>
	РЕМОНТ САНВУЗЛІВ У ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	1	0,100	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,030	0,030	<b>100,0</b>

№ п/п	Найменування головного розпорядника коштів	Передбачено в Програмі на 2015 рік (Розпорядження КМДА від 24.06.2015 №617 )		Наявність затвердженої проектно- кошторисної документації (експертиза кошторису)		Проведення тендерів			Заключено договорів		Розпочаті роботи на об'єктах станом на 24.07.2015 (відповідно до звітів за формами 07-КБ-звіт та 07-КР-звіт)			
		кількість об'єктів (без боргів)	обсяг коштів (без боргів)	кількість об'єктів	%	кількість об'єктів, які потребують тендеру	з них:		кількість об'єктів	%	кількість об'єктів	освоєно коштів	профінан- совано	% освоєн ня
							прове- дено	оголо- шено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЗАМІНА ВІКОН У ДІПТНЗ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	1	0,050	0		0	0	0	1	100,0	1	0,050	0,050	<b>100,0</b>
	РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ВУЛ. СРЕВАНСЬКА, 12- А)	1	0,090	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,089	0,089	<b>100,0</b>
	МОНТАЖ ГПСОКАРТОНОМ ВІКОННИХ ОТВОРІВ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	1	0,012	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1			
	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	1	0,040	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,040	0,040	<b>100,0</b>
	РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 22)	1	0,090	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,090	0,090	<b>100,0</b>
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛІВ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 22)	1	0,100	1		0	0	0	1	100,0	1	0,030	0,030	<b>100,0</b>
	ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №25 (ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2)	1	0,050	1		0	0	0	1	100,0	1	0,050	0,050	<b>100,0</b>
	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	1	0,050	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,039	0,039	<b>100,0</b>
	ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. БЛІЦЬКА, 38-Б)	1	0,050	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,040	0,047	<b>85,2</b>
	ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №33 (ВУЛ. В.ОКРУЖНА, 4-А)	1	0,090	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,089	0,089	<b>100,0</b>



№ п/п	Найменування головного розпорядника коштів	Передбачено в Програмі на 2015 рік (Розпорядження КМДА від 24.06.2015 №617 )		Наявність затвердженої проектно-кошторисної документації (експертиза кошторису)		Проведення тендерів			Заключено договорів		Розпочаті роботи на об'єктах станом на 24.07.2015 (відповідно до звітів за формами 07-КБ-звіт та 07-КР-звіт)			
		кількість об'єктів (без боргів)	обсяг коштів (без боргів)	кількість об'єктів	%	кількість об'єктів, які потребують тендеру	з них:		кількість об'єктів	%	кількість об'єктів	освоєно коштів	профінансовано	% освоєння
							проведено	оголошено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КАПРЕМОНТ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА 0,6 МВТ І ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО МЕРЕЖІ 2-Х КОРПУСІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОЧИСНИХ СПОРУД У ПОЗАМІСЬКОМУ ДИТ. ЗАКЛАДІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЗМІНА" (КИЇВСЬКА ОБЛ, БОРОДЯНСЬКИЙ, С.ПИЛИПОВИЧИ)	1	2,8895	1	100,0	0	0	0	1	100	1	0,349	1,200	29,1
130000	<i>Фізична культура і спорт</i>	2	2,6605	1	50,0	0	0	0	1	50,0	1	0,3940	0,8944	44,1
130107	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	2	2,6605	1	50,0	0	0	0	1	50,0	1	0,3940	0,8944	44,1
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДІВЛІ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 31-А ДЮСШ "РИНГ"	1	1,300	1	100,0	0	0	0	1	100,0	1	0,3940	0,3944	99,9
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ ДВОХ ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ТА МІНІФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ НА ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 4А ДЮСШ "АТЛЕТ"	1	1,3605	0		0	0	0	0		0		0,500	0,0